

Пояснительная записка к исполнению инвестиционной программы за 2024 год ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»

Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Правила формирования тарифов», Глава 6 «Правила утверждения инвестиционной программы и ее изменения», ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») исполнило инвестиционную программу за 2024 год в полном объеме.

Согласно Приказа от 04 февраля 2025 года № 8-ОД утвержденная сумма инвестиционной программы на 2024 год составляет 3 094 291,87 тыс. тенге, с учетом внесенных корректировок, из них за счет собственных средств 1 138 866,95 тыс. тенге, за счет местного бюджета 1 955 424,92 тыс. тенге.

ТОО «АТКЭ» в 2024 году выполнило следующие мероприятия:

1. Замена котлов.

1.1. Участок №1. Котельная "Школа №48". Замена котла ГВС Riello-350-1 шт.

Запланированная сумма – 4 252,60 тыс. тенге, фактическая сумма – 4 252,60 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками Района эксплуатации котельного хозяйства (далее – РЭКХ) ТОО «АТКЭ»). Поставка котла осуществлена ТОО Завод "АГРОТЕХ".

1.2. Участок №4. Котельная Мелькомбинат. Замена котлов в количестве 3 шт. КСГн-1,16 - 1 шт., КСГн-0,63-2шт.

Запланированная сумма 23 323,46 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 21 247,65 тыс. тенге. Экономия на сумму 2 075,82 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок материалов, также в связи с тем, что работы по изготовлению котлов и монтажу выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (далее – СРКО) ТОО «АТКЭ»).

1.3. Участок №5. Котельная Школа №84. Замена котла КСГн-1,16 – 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 7 042,66 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 7 087,40 тыс. тенге. Отклонение – 44,74 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания материалов. Работы по монтажу и изготовлению котла выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»).

1.4. Участок №6. Котельная "Алатау" (ИЯФ). Замена котла КВГМ-3,65 на КВГМ-3,49 - 1 шт.

Запланированная сумма – 16 445,95 тыс. тенге, фактическая сумма – 16 445,95 тыс. тенге. Работы по монтажу котла выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка котла осуществлена ТОО «ДОСАН».

1.5. Участок №6. Котельная Дунентаева. Замена котлов КСГн-1,16-2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 15 936,65 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 16 041,06 тыс. тенге. Отклонение – 104,41 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания материалов. Работы по изготовлению и монтажу котлов выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»).

1.6. Участок №5. Котельная Школа №85. Замена котлов КСГн-2,32-2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 13 898,05 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 13 962,34 тыс. тенге. Отклонение – 64,29 тыс. тенге, образовалось в результате удорожания материалов. Работы по изготовлению и монтажу котлов выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»).

2. Замена газовых горелок.

2.1. Участок №4. Котельная Мелькомбинат. Приобретение горелки Baltur 150MC-2 шт, Baltur TVG85MC-1 шт.

Запланированная сумма – 14 800,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 14 800,00 тыс. тенге. Работы по установке и наладке горелочных устройств выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «UMA LONG».

3. Замена дымососов.

3.1. Участок №4. Котельная Мелькомбинат. Замена дымососов Д-3,5 на аналогичные - 3 шт.

Запланированная сумма – 561,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 561,00 тыс. тенге. Работы по монтажу дымососов выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Охранное агентство «Султан и К».

3.2. Участок №4. Котельная Алатау (ИЯФ). Замена дымососов Д-6,3 на аналогичные - 2 шт.

Запланированная сумма – 958,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 958,00 тыс. тенге. Работы по монтажу дымососов выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Охранное агентство «Султан и К».

4. Замена емкостей, баков.

4.1. Участок №5. Котельная "Школа №84". Замена вертикальной аккумулирующей емкости 25м³ - 1шт.

Запланированная сумма – 10 777,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 10 777,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Аяла Дар».

4.2. Участок №4. Котельная "Мелькомбинат". Замена МХВО на АХВО производительностью 15м³/ч. - 2 шт.

Запланированная сумма – 13 489,66 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 13 489,66 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «FTG Инжиниринг».

4.3. Участок №1. Котельная "Школа №47». Замена в виде монтажа вертикальной Аккумуляторный емкости V=10м³ (изготовление, монтаж, обвязка с подключением) - 1шт.

Запланированная сумма – 4 990,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 990,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «NS Group Engineering».

4.4. Котельная «Орбита». Замена бака-мерника соли V=15 м³ – 2 шт.

Запланированная сумма – 12 000,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 12 000,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «NS Group Engineering».

4.5. Котельная «Аккент». Замена вертикальной емкости №2 V=35 м³ – 1 шт.

Запланированная сумма – 14 800,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 14 800,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «NS Group Engineering».

4.6 Котельная «Аэропорт». Замена аккумуляторного бака №1 V=1000м³ - 1 шт.

Запланированная сумма – 149 519,87 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 149 519,87 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «КС Construction (Кэй Си Констракшн)».

4.7 Котельная «Орбита». Работы по замене бака взрыхления V=100м³ – 1 шт.

Запланированная сумма – 28 000,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 28 000,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «NS Group Engineering».

5. Ремонт дымовых труб.

5.1. «Юго-Восточная» котельная. Работы по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=60 м.

Запланированная сумма – 16 642,80 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 16 642,80 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К».

5.2. Котельная «Кокжиек». Работы по капитальному ремонту металлической дымовой трубы Н=60 м.

Запланированная сумма – 8 100,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 8 100,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К».

5.3. Котельная «Аэропорт». Работы по капитальному ремонту металлической дымовой трубы Н=47,75 м.

Запланированная сумма – 10 800,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 10 800,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ЕР-НУР СТРОЙ и К».

5.4. Котельная «Аккент». Работы по капитальному ремонту металлической дымовой трубы №1, №2 Н=60 м.

Запланированная сумма – 17 554,63 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 17 554,63 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ELECTRO-ТЕК».

5.5. Котельная «Орбита». Работы по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=120 м.

Запланированная сумма – 26 265,19 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 26 265,19 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ELECTRO-ТЕК».

6. Замена насосов.

6.1. Котельная «Премьера». Замена насоса сетевой воды №1 1Д-630-125 на аналогичный - 1 шт.

Запланированная сумма – 14 640,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 9 467,50 тыс. тенге. Экономия на сумму 5 172,50 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Работы выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Корпорация МЭКО».

6.2. Котельная «Кокжиек». Замена насоса LOWARA 3SV19F022 T/D на аналогичный - 1 шт.

Запланированная сумма – 999,50 тыс. тенге, фактическая сумма – 999,50 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (работниками котельной ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Ин & Ай».

6.3. Участок №1. Котельная "Школа №47". Замена насосов сырой воды К-20/30 на аналогичные - 2 шт.

Запланированная сумма – 288,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 288,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

6.4. Участок №3. Котельная "Жумабаева 366". Замена сетевых насосов отопления Д-320-50 на аналогичные - 2 шт.

Запланированная сумма – 2 928,60 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 928,60 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

6.5. Участок № 5. Котельная Школа №85. Замена насоса Д-320-50 75кВт. 1500 об/мин. на аналогичные - 2 шт.

Запланированная сумма – 3 270,20 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 270,20 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

6.6. «Северо-Восточная» котельная. Монтаж глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60 Q=120м³/ч; Н=60 м.вд.ст. N=33кВт - 2 шт.

Запланированная сумма – 1 899,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 899,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Северо-Восточная» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Ин & Ай».

6.7. Котельная «Южная». Замена насосов ЦНСГ-38-220 - 2 шт. на аналогичные - 2 шт.

Запланированная сумма – 2 964,10 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 964,10 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Южная» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Корпорация МЭКО».

7. Замена регулятора, задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок.

7.1. Участок №3. Котельная "Сейфуллина 152а". Замена газохода с устройством навеса.

Запланированная сумма – 6 849,87 тыс. тенге, фактическая сумма – 6 849,87 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «NS Group Engineering».

7.2 Котельная «Премьера». Замена электромагнитный клапан ВН8Н-1ПУ3.1 - 2 шт.

Запланированная сумма – 3 553,21 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 553,21 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Премьера» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «ТендерSnab».

7.3 «Юго-Восточная» котельная. Замена задвижка чугунная фланцевая DN 300 с выдержкой давления Ру 16 – 4 шт.

Запланированная сумма – 3 750,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 750,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной ЮВРК ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП Конысбай.

7.4 Котельная «Аэропорт». Замена латунных трубок для подогревателя ПСВ №1, ПСВ №2 длиной 4100 мм, 700 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 7 705,95 тыс. тенге, фактическая сумма – 7 705,95 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «АСТ компания».

8. Замена приборов учета, регуляторов давления.

8.1. Участок №1. Котельная Школа-Интернат №6. Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н.

Запланированная сумма – 715,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 715,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «POLIMER MED».

8.2. Участок №2. Котельная Таштитова 7. Замена газорегуляторного пункта (ГРП) с регулятором РДГ-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н.

Запланированная сумма – 715,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 715,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «POLIMER MED».

8.3 Котельная «Аккент». Блок питания Siemens Sitor модульный 20 A1/2 Ph 6EP1 336-3BA00 системы регулирования вспомогательными оборудованием котельной.

Запланированная сумма – 1 110,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 110,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной Аккент ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП Бауыр, ИП Термико.

8.4 Котельная «Аккент». Замена панели управления оператора Power Panel C30 с разработкой и внедрением программного обеспечения – 1 шт.

Запланированная сумма – 5 400,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 5 400,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «АзияЭнергоАвтоматика».

8.5 Участок №1. Котельная «Аскар-Тау». Работы по установке приборов учета тепловой энергии.

Запланированная сумма – 2 265,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 265,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

8.6 Участок №2. Котельная «Восточка». Работы по установке приборов учета тепловой энергии.

Запланированная сумма – 4 908,92 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 908,92 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Производственная фирма» «Взлёт-Казахстан».

8.7 Участок №4. Котельная «Мелькомбинат». Приобретение с установкой приборы учета тепла Ду150/25 –1 шт.

Запланированная сумма – 970,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 970,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

Дополнительные мероприятия на 2024 год

1. Замена насосов.

1.1 Участок № 1. Котельная Школа №47. Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. №2 – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 288,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 288,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.2 Участок № 1. Котельная Школа №47. Замена насоса К-8/18 2,2кВт. 2900 об/мин. - 4 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 440,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 440,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.3 Участок № 2. Котельная Волочаевская. Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. – 6 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 864,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 864,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.4 Участок № 2. Котельная Кабилова. Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. - 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 288,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 288,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.5 Участок № 2. Котельная Кабилова. Замена насоса КМ-100-65-200а/2-5 18,5 кВт. 2900 об/мин - 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 725,50 тыс. тенге, фактическая сумма – 725,50 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.6 Участок № 2. Котельная Глазунова. Замена насоса КМ-100-65-200/2-5, 22 кВт. 2900 об/мин - 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 898,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 898,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП КУЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА.

1.7 Участок № 2. Котельная Таирова. Замена насос К-8/18 2,2кВт. 2900 об/мин. - 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 220,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 220,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.8 Участок № 3. Котельная Жумабаева 36Б. Замена насоса Д-320/50 55кВт. 1500 об/мин. №2 – 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 1 464,30 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 464,30 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.9 Участок № 3. Котельная Жумабаева 36Б. Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 288,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 288,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.10 Участок № 3. Котельная Сейфуллина 152А. Замена насоса Д-320/50 75кВт. 1500 об/мин. – 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 1 635,10 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 635,10 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.11 Участок № 3. Котельная Сейфуллина 152А. Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. – 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 144,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 144,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.12 Участок № 3. Котельная Школа №151. Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. – 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 144,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 144,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.13 Участок № 3. Котельная Тех. лицей 71. Замена насоса К-8/18 1,5кВт. 2900 об/мин. – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 216,60 тыс. тенге, фактическая сумма – 216,60 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.14 Участок № 3. Котельная Тех. лицей 71. Замена насоса К-65-50-160 5,5кВт. 2900 об/мин. – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 318,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 318,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.15 Участок № 3. Котельная Сейфуллина 68Б. Замена насоса КМ-80-65-160С 7,5 кВт. 2900 об/мин. – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 368,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 368,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.16 Участок № 6. Котельная РЦ-3. Насос КМ-80-65-160-С 7,5кВт. 2900 об/мин.

Запланированная сумма – 736,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 736,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.17 Участок №5. Котельная «Школа №84». Замена сетевых насосов К100/65/200 на КМ -100-65-200/2-5, 22кВт, 2900 об/мин. – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 898,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 898,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП КУЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА.

1.18 Котельной «Аэропорт». Замена насоса К-20/30 4кВт. 2900 об/мин. – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 288,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 288,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.19 Котельной «Аккент». Замена насоса ГНОМ-25-20 - 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 111,70 тыс. тенге, фактическая сумма – 111,70 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аккент» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Energy Services».

1.20 Котельная «Кокжиек». Замена компрессора СБ4/Ф-270 LB50 – 2 шт. на аналогичные.

Запланированная сумма – 512,50 тыс. тенге, фактическая сумма – 512,50 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «ТССП Қазақстан».

1.21 Котельной «Кокжиек». Замена электродвигатель 30/1000 кВт на аналогичный - 1 шт.

Запланированная сумма – 417,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 417,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП Гончарук.

2. Строительно-монтажные работы.

2.1. «Юго-Восточная» котельная. Подготовка сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование).

Запланированная сумма – 279 497,36 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 279 497,36 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ».

2.2 Котельная «Премьера». Капитальный ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы.

Запланированная сумма – 96 526,17 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 96 526,17 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ПроектДизайнКурлылыс».

2.3 Строительство новых надземных аккумуляторных баков с демонтажом старых подземных баков с переустройством коммуникаций по объекту «Районная котельная Орбита» (за счет местного бюджета).

Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Azia Canal Qurylyys». Запланированная сумма – 839 654,86 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 650 941,14

тыс. тенге. В связи с погодными условиями, образовалась экономия на сумму 188 713,72 тыс. тенге, в результате чего, подрядчик не успел выполнить работы до конца 2024 года, согласно договора. Невыполненные работы перенесены на 2025 год.

2.4 Технический надзор по строительству новых надземных аккумуляторных баков с демонтажом старых подземных баков с переустройством коммуникаций по объекту «Районная котельная Орбита».

Запланированная сумма – 15 766,42 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 15 766,42 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Актаустройэксперт».

2.5 Авторский надзор по строительству новых надземных аккумуляторных баков с демонтажом старых подземных баков с переустройством коммуникаций по объекту "Районная котельная Орбита".

Запланированная сумма – 6 104,13 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 6 104,13 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Монтажпроект».

3. Приобретение оборудования (за счет местного бюджета).

3.1. Горелка газовая BALTUR TBG 150 MC – 26 шт. для котельных РЭКХ.

Запланированная сумма – 118 392,86 тыс. тенге, фактическая сумма – 86 114,89 тыс. тенге. Экономия на сумму 32 277,97 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ИП «ЖАНГУЛОВА АЛМА КЕНЕСБЕКОВНА».

3.2 Дымосос Д-3,5 – 31 шт. для котельных РЭКХ.

Запланированная сумма – 7 000,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 5 751,06 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 248,94 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ИП «СВИРИДЕНКО И.В.».

3.3 Дымосос Д-11,2 – 1 шт. для котельной РЭКХ.

Запланированная сумма – 1 411,13 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 150,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 261,13 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена «ДиАль».

3.4 Вентилятор ВДН-10 – 1 шт. для котельной РЭКХ.

Запланированная сумма – 900,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 900,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Охранное агентство «Сұлтан и К».

3.5 Насос КМ 65-50-160-С 5,5кВт – 16 шт. для котельных РЭКХ.

Закупка по данному насосу была признана несостоявшейся в связи с отсутствием потенциальных участников. Закупка перенесена на 2025 год.

3.6 Насос КМ 65-40-250/4-5 2,2кВт – 6 шт. для котельных РЭКХ.

Закупка по данному насосу была признана несостоявшейся в связи с отсутствием потенциальных участников. Закупка перенесена на 2025 год.

3.7 Насос Д 320-50 55кВт. 1500обр/мин. – 2 шт. для котельной «Толстого».

Запланированная сумма – 7 892,86 тыс. тенге, фактическая сумма – 6 000,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 292,86 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «Орион Бизнес».

3.8 Д 320-50 75 кВт - 1500обр/мин. – 1 шт. для котельной «Мелькомбинат».

Запланированная сумма – 3 611,61 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 910,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 701,61 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ИП «КУЦЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА».

3.9 Теплообменник пластинчатый – 1 шт. для котельной «13 военный городок».

Запланированная сумма – 1 318,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 318,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Рахат».

3.10 АХВО Автоматическая хим.водоочистка 3-30м³ - 4 шт. для котельных РЭКХ.

Запланированная сумма – 49 795,56 тыс. тенге, фактическая сумма – 55 108,06 тыс. тенге, согласно дополнительному соглашению на монтаж и наладку. Поставка осуществлена ТОО «Asia Water Service».

3.11 Аквадистилляторы медицинские электрические типа АДЭ в следующих исполнениях: АДЭ-50 – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 979,80 тыс. тенге, фактическая сумма – 979,80 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Спутник-фарм».

3.12 Аквадистилляторы производительность 50-60 л/час – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 1 007,45 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 007,45 тыс. тенге. Поставка осуществлена «Happy People 19».

3.13 Колориметр В08МА «К» – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 9 100,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 9 100,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «АСТ компания».

3.14 Ионемер лабораторный – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 331,14 тыс. тенге, фактическая сумма – 331,14 тыс. тенге. Поставка осуществлена «Happy People 19».

3.15 Измеритель шероховатости – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 248,98 тыс. тенге, фактическая сумма – 248,98 тыс. тенге. Поставка осуществлена «tenderplus».

3.16 Фотометр фотоэлектрический КФК-3- "ЗОМЗ" – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 1 127,12 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 127,12 тыс. тенге. Поставка осуществлена «Garant KZ».

3.17 Электропечь модель 7,2/1100 (LS01, 1100°C, 7,2л., камера-керамика, терморегулятор - электронный) – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 1 679,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 679,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «РестБург».

3.18 Электропечь – 1 шт. для химлаборатории.

Запланированная сумма – 1 715,50 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 715,50 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Магомедов».

3.19 Электродвигатель ДАЗО-4, 500 кВт 10кВ – 1 шт. для котельной «Юговосточная».

Закупка по данному электродвигателю была признана несостоявшейся в связи с расторжением договора с недобросовестным Поставщиком. Закупка перенесена на 2025 год.

3.20 Насос ЦНСГ-60-231 – 1 шт. котельной «Юговосточная».

Запланированная сумма – 2 089,50 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 089,50 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Корпорация МЭКО».

3.21 Частотный регулятор SIEMENS 400 кВт – 1 шт. для котельной «Аккент».

Закупка по данному регулятору была признана несостоявшейся в связи с расторжением договора с недобросовестным поставщиком. Закупка перенесена на 2025 год.

3.22 Дымосос ДН-9Х 1000 – 1 шт. для котельной «Аккент».

Запланированная сумма – 1 028,77 тыс. тенге, фактическая сумма – 998,89 тыс. тенге. Экономия на сумму 29,89 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «Корпорация МЭКО».

3.23 Дымосос ДН-19 – 1 шт. для котельной «Премьера».

Закупка по данному оборудованию была признана несостоявшейся в связи с расторжением договора с недобросовестным поставщиком. Закупка перенесена на 2025 год.

3.24 Насос 1Д 315-71 – 2 шт. для котельной «Кокжиек».

Закупка по данному насосу была признана несостоявшейся в связи с отсутствием потенциальных участников. Закупка перенесена на 2025 год.

3.25 Дутьевой вентилятор ВДН-15 – 1 шт. для котельной «Премьера».

Закупка по данному оборудованию была признана несостоявшейся в связи с расторжением договора с недобросовестным поставщиком. Закупка перенесена на 2025 год.

3.26 Портативный ультразвуковой расходомер – 1 шт. для ОРНиЭ.

Запланированная сумма – 1 160,71 тыс. тенге, фактическая сумма – 990,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 170,71 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ИП «Бекжанов».

3.27 Пирометр – 10 шт. для ОРНиЭ.

Запланированная сумма – 71,75 тыс. тенге, фактическая сумма – 71,75 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «САҚИМОЛДА ЖАДЫРА ЕРЖАНҚЫЗЫ».

3.28 Насос ГНОМ 40-25 – 20 шт. для котельных РЭКХ.

Запланированная сумма – 7 801,79 тыс. тенге, фактическая сумма – 6 395,98 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 405,81 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «Орион Бизнес».

3.29 Радиально-сверлильный станок – 1 шт. для СРКО.

Запланированная сумма – 9 642,86 тыс. тенге, фактическая сумма – 9 642,86 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «STANEX Group».

3.30 Универсальный фрезерный станок STALEX MUF 90 SERVO – 1 шт. для СРКО.

Запланированная сумма – 12 500,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 12 500,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «МеталлСтан».

3.31 Станок отрезной маятниковый 400 мм – 1 шт. для СРКО.

Запланированная сумма – 258,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 258,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «STANEX Group».

3.32 Дизель-генераторная установка 1000 kVA 50HZ/380/220V BSSH-1000.

Запланированная сумма – 76 120,80 тыс. тенге, фактическая сумма – 67 965,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 8 155,80 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «Виса-Трейд».

3.33 Дизель-генераторная установка 550kVA 50HZ/380/220V BSSH-550.

Запланированная сумма – 43 904,11 тыс. тенге, фактическая сумма – 43 904,11 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Виса-Трейд».

3.34 Дизель-генераторная установка 220kVA 50HZ/380/220V BSR-220.

Запланированная сумма – 51 081,58 тыс. тенге, фактическая сумма – 48 345,07 тыс. тенге. Экономия на сумму 2 736,51 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «Виса-Трейд».

3.35 Дизель-генераторная установка 110kVA 50HZ/380/220V BSR-110.

Запланированная сумма – 16 609,98 тыс. тенге, фактическая сумма – 14 830,34 тыс. тенге. Экономия на сумму 1 779,64 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «Виса-Трейд».

3.36 Дизель-генераторная установка 90kVA 50HZ/380/220V BSR-90.

Запланированная сумма – 3 300,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 300,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Виса-Трейд».

3.37 Станок токарный 8,8 кВт – 1 шт. для службы автотранспорта.

Запланированная сумма – 11 607,14 тыс. тенге, фактическая сумма – 8 842,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 2 765,14 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ТОО «ТехПортал».

3.38 Станок сверлильно-фрезерный – 1 шт. для службы автотранспорта.

Закупка по данному насосу была признана несостоявшейся в связи с отсутствием потенциальных участников. Закупка перенесена на 2025 год.

3.39 Станок пресс-гидравлический 70 т – 1 шт. для службы автотранспорта.

Закупка по данному насосу была признана несостоявшейся в связи с отсутствием потенциальных участников. Закупка перенесена на 2025 год.

3.40 Станок шиномонтажный – 1 шт. для службы автотранспорта.

Запланированная сумма – 892,86 тыс. тенге, фактическая сумма – 890,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 2,86 тыс. тенге образовалась по результатам госзакупок. Поставка осуществлена ИП «ТК ВОСТОК».

3.41 Станок балансировочный – 1 шт. для службы автотранспорта.

Закупка по данному насосу была признана несостоявшейся в связи с отсутствием потенциальных участников. Закупка перенесена на 2025 год.

3.42 Подъемник двухстоечный электрогидравлический 3ф. 380/50 – 1 шт. для службы автотранспорта.

Запланированная сумма – 1 607,14 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 607,14 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Сулейманова».

3.43 Лаборатория передвижная до 35 кВт – 1 шт. для электрослужбы.

Запланированная сумма – 126 365,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 126 365,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «KazEnergyDetection».

4. Разработка ПСД.

4.1 Котельная «Орбита». ПСД на реконструкцию КТП №1, №2 с полной заменой оборудования и силовых распределительных кабелей.

Запланированная сумма – 91 649,18 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 91 649,18 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации Производственный кооператив «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СЕМИПАЛАТИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

4.2 Котельная «Премьера». Корректировка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы».

Запланированная сумма – 4 500,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 500,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации Производственный кооператив ТОО «Формула Проект».

4.3 Служба автотранспорта и механизмов. Разработка проектно-сметной документации «Строительство производственного здания с боксами для автомобилей и склада не менее 900м² на территории службы автотранспорта».

Запланированная сумма – 55 068,80 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 55 068,80 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации Производственный кооператив ТОО «РАУЗА-ПВ».

4.4 Разработка проектно-сметной документации на «Реконструкцию 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Проект двухгодичный, запланированная сумма на 2025 год – 501 184,69 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 501 184,69 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации Производственный кооператив АО «Институт «КазНИПИЭнергопром».

5. Экспертиза проектов.

5.1 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Акбулак, ул. Шарипова, 15г/1, Алатауский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 101,58 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 101,58 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.2 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной ГКБ-4, ул. Папанина, 220, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 956,57 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 956,57 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.3 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Ереванская, ул. Ереванская, 1 ж, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 277,97 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 277,97 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.4 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Коккинаки, ул. Коккинаки, 5-а, Медеуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 768,17 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 422,15 тыс. тенге. Экономия на сумму – 346,02 тыс. тенге образовалась по результатам государственной вневедомственной экспертизы. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.5 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Красногвардейский тракт №377 А, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 555,14 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 555,14 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.6 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной, ул. Толстого, 6-б, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 4 093,30 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 093,30 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.7 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Карасу, пос. Карасу, 2в, Алатауский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 338,66 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 338,66 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.8 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной 16й военный городок, пр. Суюнбая, 180 г, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 916,33 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 916,33 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.9 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной, ул. Омарова, 47 в, Жетысуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 617,16 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 617,16 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.10 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Орджоникидзе 125 а, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 101,58 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 560,61 тыс. тенге. Расхождение на сумму – 459,03 тыс. тенге образовалось по результатам государственной вневедомственной экспертизы. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.11 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Поликлиника №2, ул. Шухова, 37 г, Медеуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 667,98 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 667,98 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.12 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Санаторий Алатау, ул. Горная, 470/10, Медеуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 902,30 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 902,30 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.13 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Санаторий "Каменское плато", ул. Кербулакская, 6-е, Медеуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 3 134,31 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 3 134,31 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.14 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Старозелеваторская, ул. Новосибирская, 1 в, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 287,55 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 287,55 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.15 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной, ул. Черниговская, 5, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 709,14 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 709,14 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.16 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Чехова, ул. Физкультурная, 17, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 527,11 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 527,11 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.17 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Школа №20, ул. Герцена, 152-а, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 697,56 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 697,56 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.18 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Школа №31, ул. Т. Тажибаева, 68 А, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 736,58 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 736,58 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.19 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной Школа №50, ул. Обозная, 10-а, Турксибский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 2 700,60 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 700,60 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.20 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной, ул. Шелихова 16, Жетысуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 775,08 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 104,83 тыс. тенге. Расхождение на сумму – 1 329,74 тыс. тенге образовалось по результатам государственной вневедомственной экспертизы. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

5.21 Государственная экспертиза ПСД для реконструкции котельной, ул. Орманова, 17г, Жетысуский район, г. Алматы.

Запланированная сумма – 3 403,09 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 3 403,09 тыс. тенге. Работы выполнялись РГП «Госэкспертиза».

6. Приобретение основных средств.

6.1 Системный блок - 25 шт., монитор - 25 шт.

Запланированная сумма – 5 835,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 5 835,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Цифровые технологии».

6.2 Лазерное МФУ – 23 шт.

Запланированная сумма – 2 069,95 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 069,95 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Цифровые технологии».

6.3 Котельная «Аккент». Наружный блок кондиционера VRF системы включая монтаж – 1 шт.

Запланированная сумма – 1 800,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 800,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Номад Инновационные Технологии».

6.4 Служба автотранспорта. Весы платформенные – 1 шт.

Запланированная сумма – 281,11 тыс. тенге, фактическая сумма – 281,11 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «ЕРЕНШИНОВА».

6.5 Финансово-экономическое управление. Кондиционер настенный сплит система – 1 шт.

Запланированная сумма – 137,80 тыс. тенге, фактическая сумма – 137,80 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Инжиниринг НСТ».

6.6 «Южная» котельная. Кондиционер напольный сплит система – 1 шт.

Запланированная сумма – 799,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 799,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Бауыржанов».

7. Услуги.

7.1 «Юго-Восточная» котельная. Технический надзор на СМР по подготовке сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование).

Запланированная сумма – 10 225,36 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 8 313,22 тыс. тенге. Экономия на сумму – 1 912,14 тыс. тенге образовалась в результате того, что перенесена на 2025 год согласно дополнительного соглашения. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Саулет-16».

7.2 «Юго-Восточная» котельная. Авторский надзор на СМР по подготовке сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование).

Запланированная сумма – 3 928,24 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 3 193,66 тыс. тенге. Экономия на сумму – 734,58 тыс. тенге образовалась в результате того, что перенесена на 2025 год согласно дополнительного соглашения. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Intermax BSV».

7.3 Котельная «Премьера». Технический надзор СМР на «Капитальный ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы».

Запланированная сумма – 2 056,32 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 056,32 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «АсылТау-2030».

7.4 Котельная «Премьера». Авторский надзор СМР на «Капитальный ремонт котельной «Премьера» в виде замены дымовой трубы».

Запланированная сумма – 293,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 456,08 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Формула Проект».

7.5 Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы за 2023 год.

Запланированная сумма – 667,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 667,00 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «DB Energoaudit».

8. Приобретение нематериальных активов

8.1 Услуги по внедрению автоматизированной информационной системы на базе программного обеспечения «1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана» и «1С: Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом для Казахстана» Поставка ПО фирмы «1С».

Запланированная сумма – 41 910,29 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 41 910,29 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «AVITIM».

Дополнительные мероприятия за счет экономии.

1. Котельная «Орбита». Приобретение с заменой и настройкой вторичных блоков расходомеров прибора учета тепловой энергии.

Мероприятие выполнено силами подрядной организации ТОО «Производственная фирма «Взлёт-Казахстан» на сумму 5 979,80 тыс. тенге.

2. Разработка проекта внутреннего газоснабжения на котельных «Школа №48», «Мелькомбинат» в связи с заменой существующего газового оборудования.

Мероприятие выполнено силами подрядной организации ТОО «master engineering» на сумму 799,80 тыс. тенге.

В ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» имеются квалифицированные специалисты, осуществляющие строительные-монтажные работы по котельному оборудованию. В целях экономии средств, работы по монтажу и ремонту оборудования выполняются в рамках

инвестиционной программы специалистами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО)).

Работы в рамках инвестиционной программы выполнены за счет собственных средств предприятия и за счет местного бюджета.

Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2024 год составляет – 3 094 291,87 тыс. тенге, с учетом внесенных корректировок, из них за счет собственных средств 1 138 866,95 тыс. тенге, за счет местного бюджета 1 955 424,92 тыс. тенге.

Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2024 год составляет – 1 137 570,77 тыс. тенге за счет собственных средств и 1 698 943,00 тыс. тенге за счет местного бюджета. Экономия за счет собственных средств составила 1 299,04 тыс. тенге, образовавшаяся по результатам госзакупок. Экономия за счет местного бюджета составляет 256 481,92 тыс. тенге, из них 6 511,03 тыс. тенге по результатам госзакупок, 249 970,89 тыс. тенге, в связи с перенесенными мероприятиями на 2025 год.

Выполнение работ и мероприятий позволило сократить общий износ котельного оборудования на 1,6%, а также повысить эффективность и увеличить срок эксплуатации оборудования котельных.

Главный инженер

А. Жагыпаров

Заместитель главного инженера

П. Леденцов

Начальник ПТУ

Д. Жусупбекова

Начальник ОКитРК

С. Кожатаев

*Исп. Майкенова А.С.
Тел.: 292-90-06*