

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2025 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2024 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства		Улучшение произ-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года		
1. Замена котлов																			
1	Произ-во теп. энер.	Участок №3. Котельная Котельная "Жумабаева 36-Б". Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2			23 460,484	13 670,171	9 790,314		13 670,17		11 392,427	5 757,442	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						23 460,484	13 670,171	9 790,314		13 670,17				66,7	65,1		
5. Замена насосов																			
1	Произ-во теп. энер.	РКО. Насос сетевой воды 3В-200 (ЦН-400-105) с эл. двигателем 220 кВт № 9,10	шт	1	1			14927,51	29158,40	- 14 230,888		29 158,40		757808	308326	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Насос К-100-65-200А с электродвигателем 18,5 кВт	шт	1	1			1235,89	498,00	737,894		498,00		74201	41785	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Насос К-100-80-160 с электродвигателем 15 кВт	шт	1	1			1176,55	436,00	740,552		436,00		74201	41785	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Уч.№3. кот. Котельная "Жумабаева 36Б". Замена сетевых насосов отопления Д-320-50.	шт	2	2			7493,42	8785,80	- 1 292,385		8 785,80		11392	5757	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Участок №5. Котельная Школа №80 Замена насоса Д320/50 75 кВт	шт	2	1			9222,83	2894,64	6 328,189		2 894,64		9183	4447	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
7	Произ-во теп. энер.	Участок №6. Котельная "Барвинок". Замена сетевых насосов GRUNDFOS TP 65/210-2. 46,29м³/ч. 16,82 м.в.ст. 3кВт. 2910 обр/мин.	шт	2	2			2400,00	2220,00	180,000		2 220,00		958	503	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
8	Произ-во теп. энер.	РЭКХ. Горизонтальные насосы с торцевым уплотнением SDF 20 – 2 шт.	шт	2	2			2600,00	2550,00	50,000		2 550,00				66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						39 056,20	46 542,84	-14 044,83		46 542,84							

7. Замена приборов учета, регулятора давления																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №6. кот Школа №32. Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н	шт	1	1			1 089,552	899,999	678,738		900,00		407,528	237,861	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Уч №5. кот Школа №85. Замена газорегуляторного пункта (ГРП) с регулятором РДП-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н	шт	1	1			1 089,552	899,999	678,738		900,00		11 547,599	5 745,710	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Уч №3. кот Жумабаева 36. Замена регуляторов давления газа РДБК-50 (2шт) на регуляторы давления РДП-50Н в зале №1,2	шт	1	2			269,339	659,998	678,738		660,00		11 392,427	5 757,442	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						2 179,104	1 799,998	1 357,476		1 799,998							
Дополнительные мероприятия на 2025 год																			
2. Замена горелок																			
1	Произ-во теп. энер.	Участок № 5 Котельная СШ84. Горелка BALTUR TBG 150 MC с щитом управления и частотным преобразователем	омплет	2	2			13 392,86	11 620,00	1 772,857		11 620,00		3 133,720	1 686,291	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Участок № 2. Котельная Таштитова, 7. Горелка BALTUR TBG 150 MC с щитом управления и частотным преобразователем	омплет	2	3			13 392,86	17 430,00	- 4 037,143		17 430,00		1 733,765	864,952	66,7	65,1	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						26 785,71	29 050,00	-2 264,29		29 050,00							
3. СМР																			
1	Произ-во теп. энер.	Котельная ЮВРК. Подготовка сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэрактор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование)	работа	1	1			379 920,57	98 151,00	281 769,570		98 151,00		349 801,192	178 489,418	66,7	65,1	Перенос с 2024 года на 2025 год согласно договора	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Карасу» в г. Алматы	работа	1	1			187 440,60	87 034,00	100 406,596		87 034,00		1 387,457	776,212	66,7	65,1	Работы в процессе выполнения	Улучшение надежности работы котельной

3	Произ-во теп. энер.	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Коккинаки» в г. Алматы	работа	1	1			214 576,94	61 132,56	153 444,380		61 132,56		537,383	283,841	66,7	65,1	Работы в процессе выполнения	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						781 938,106	246 317,560	535 620,546		246 317,560							
ИТОГО за первое полугодие 2025 года								873 419,610	337 380,569	530 459,223		337 380,569							

Заместитель главного инженера

Начальник ПТУ

Начальник ОКИТРК

Леденцов П.А.

Жусупбекова Д.С.

Куттугулов Е.К.