

**Пояснительная записка к исполнению инвестиционной программы за 2025 год
ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»**

Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 «Правила формирования тарифов», Глава 6 «Правила утверждения инвестиционной программы и ее изменения», ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (далее – ТОО «АТКЭ») исполнило инвестиционную программу за 2025 год в полном объеме.

Согласно Приказа от 11 февраля 2026 года № 15-ОД утвержденная сумма инвестиционной программы на 2025 год составляет 2 866 598,05 тыс. тенге, с учетом внесенных корректировок, из них за счет собственных средств 1 524 553,85 тыс. тенге, за счет местного бюджета 1 342 044,20 тыс. тенге.

ТОО «АТКЭ» в 2025 году выполнило следующие мероприятия:

1. Замена котлов.

1.1. Участок №3. Котельная «Жумабаева 36-б». Замена котлов КСГн-1,16 - 2 шт.

Запланированная сумма – 15 726,24 тыс. тенге, фактическая сумма – 15 726,24 тыс.тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (далее – СРКО) ТОО «АТКЭ»).

1.2. Участок №5. Котельная «Школа №80». Замена котлов КСГн-1,16 - 2 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма 16 718,36 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 17 460,65 тыс. тенге. Экономия на сумму 2 075,82 тыс. тенге образовалась по итогам процедуры госзакупок материалов, также в связи с тем, что работы по изготовлению котлов и монтажу выполнялись собственными силами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (далее – СРКО) ТОО «АТКЭ»).

1.3. Участок №5. Котельная «Школа №85». Замена котла КСГн-1,16 – 1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 8 244,2 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 8 244,2 тыс. тенге. Отклонение – 44,74 тыс. тенге. Работы по монтажу и изготовлению котла выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»).

1.4. Участок №3. Котельная «Ботагоз». Замена котла КСГн-2,32 - 1 шт. аналогичный.

Запланированная сумма – 14 749,85 тыс. тенге, фактическая сумма – 14 749,85 тыс. тенге. Работы по монтажу и изготовлению котла выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»).

1.5. Участок №6. Котельная «13 в/г». Замена котла КСГн-1,16 -1 шт. на аналогичный.

Запланированная сумма – 8 287,24 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 10 429,77 тыс. тенге. Отклонение – 104,41 тыс. тенге. Работы по изготовлению и монтажу котлов выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»).

1.6. Участок №1. Котельная «ИЯФ». Замена котла КВА-2400 с горелкой комбин. ТВМЛ 360 МС/ММ (700-3600 кВт) -1 шт.

Запланированная сумма – 17 250,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 17 250,00 тыс. тенге. Работы монтажу котлов выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Берекелді".

1.7. Участок №6. Котельная «Аскартау». Замена котла КВГм-2,32 (по месту демонтаж, монтаж) - 1 шт.

Запланированная сумма – 11 889,04 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 11 889,04 тыс. тенге. Работы монтажу котлов выполнялись собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "ДОСАН".

2. Замена газовых горелок.

2.1. Участок №5. Котельная «Вокзал». Приобретение горелки Baltur TBG 1100 ME SW с газовой арматурой - 2 шт.

Запланированная сумма – 42 800,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 42 800,00 тыс. тенге. Работы по установке и наладке горелочных устройств выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы и СРКО ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «КазСпецСнаб».

2.2. Участок №5. Котельная «Школа №85». Приобретение горелки BALTUR TBG 260 MC с газовой арматурой, щитом управления и частотным преобразователем - 2 шт.

Запланированная сумма – 18 240,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 18 240,00 тыс. тенге. Работы по установке и наладке горелочных устройств выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы и СРКО ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Grand Service Kazakhstan".

3. Замена емкостей, бойлеров.

3.1. Участок №6. Котельная «Школа №32». Замена в виде демонтажа и монтажа подпиточного бака $V=3\text{м}^3$ (замена стальной емкости $V=3\text{м}^3$ на пластиковую емкость $V=3\text{м}^3$.) - 1 шт.

Запланированная сумма – 2 450,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 450,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ИП «MuxitService».

3.2. Участок №1. Котельная «ДТС». Замена в виде демонтажа, монтажа вертикальной аккумулирующей стальной емкости $V=25\text{м}^3$ - 1 шт.

Запланированная сумма – 9 451,68 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 9 451,68 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО "ТАНДЕМСТРОЙ".

3.3. Участок №1. Котельная «Интеллектуальная Школа». Приобретение стального расширительного бака 1000 л. – 2 шт.

Запланированная сумма – 1 155,4 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 1 155,4 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО "Global Energy Source".

3.4. Участок №1. Котельная «Интеллектуальная Школа». Приобретение стального расширительного бака 140 л. – 3 шт.

Запланированная сумма – 233,1 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 233,1 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО "Global Energy Source".

3.5. Участок №1. Котельная «Интеллектуальная Школа». Приобретение пластинчатых теплообменников АЗМ-Р16-45 (Ares) – 2 шт.

Запланированная сумма – 1 361,24 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 1 361,24 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО "ТeploSila".

3.6. Участок №1. Котельная «Аскар Тау». Приобретение стального расширительных баков 1000 л – 1 шт.

Запланированная сумма – 577,7 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 577,7 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО "Global Energy Source".

3.7. Участок №5. Котельная «Спасская». Приобретение фильтрующей емкости (корпуса фильтра 2165) АХВО-21м3(65) – 1 шт.

Запланированная сумма – 202,57 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 202,57 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО "Asia Water Service".

4. Замена насосов.

4.1. Котельная «РКО». Замена насосов сетевой воды 3В-200 (ЦН-400-105) с эл.двигателем 220 кВт № 9,10 - 2 шт.

Запланированная сумма – 29 158,4 тыс. тенге, фактическая сумма – 29 158,4 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (СРКО ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Millennials".

4.2. Котельная «Аэропорт». Замена насоса К-100-65-200А с электродвигателем 18,5 кВт - 1 шт.

Запланированная сумма – 498,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 498,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (работниками котельной Аэропорт ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «РООТ».

4.3. Котельная «Аэропорт». Замена насоса сырой воды К-100-80-160 с электродвигателем 15 кВт - 1 шт.

Запланированная сумма – 436,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 436,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной Аэропорт ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «РООТ».

4.4. Участок №1. Котельная «Интеллектуальная Школа». Замена подпиточных насосов WILO 404 1,1кВт на Medana CH1-L.604-1/E/E/10T WILO - 2 шт.

Запланированная сумма – 1 648,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 400,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 248,00 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Bektemir».

4.5. Участок № 5. Котельная «Школа №80». Замена насоса Д-320-50 75кВт. - 1 шт.

Запланированная сумма – 2 894,64 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 894,64 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Millennials".

4.6. Участок №1. Котельная «Детский туб.санаторий №1». Замена насосов Grundfoss mk 50/160 на аналогичные - 2шт.

Запланированная сумма – 2 220,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 220,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.7. Котельная «Жасканат». Замена подпиточного насоса ETN 080-065-200 GG на аналогичный - 1 шт.

Запланированная сумма – 3 456,77 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 320,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 136,77 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами

предприятия (сотрудниками котельной «Жасканат» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «IskerSnab».

4.8. «РЭКХ». Приобретение горизонтальных насосов с торцевым уплотнением SDF 20 – 2 шт.

Запланированная сумма – 2 550,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 550,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.9. Котельная «Детский туб.санаторий №1». Замена насосов Pedrollo F65/160A на аналогичные - 2 шт.

Запланированная сумма – 2 476,07 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 908,64 тыс. тенге. Экономия на сумму 567,43 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Iris».

4.10. Участок №1. Котельная «Интеллектуальная Школа». Замена подпиточных насосов CAILPEDA STM 61- 2 шт.

Запланированная сумма – 270,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 227,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 43,00 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «БАРАКБАЕВ».

4.11. Участок №6. Котельная «Школа №32». Замена насосов GRUNDFOS UMC 65/30. 1,5кВт - 2 шт.

Запланированная сумма 1 206,07 тыс. тенге, фактическая сумма – 953,09 тыс. тенге. Экономия на сумму 252,98 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Iris».

4.12. Участок №1. Котельная «Аскар Тау». Замена сетевых насосов WILO IPL 100/145- 2 шт.

Запланированная сумма 1 590,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 590,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.13. Участок №1. Котельная «Аскар Тау». Замена сетевых насосов Wilo CronoLine IL 100/150-15/2 - 2 шт.

Запланированная сумма 2 560,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 560,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.14. Участок №6. Котельная «Суюнбай,437». Замена сетевых насосов WILO S-30/10- 2 шт.

Запланированная сумма 640,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 416,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 224,00 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Nurmakhan».

4.15. Участок №6. Котельная «Барвинок». Замена Сетевых насосов GRUNDFOS TP 65/210-2. 46,29м³/ч. 16,82 м.в.ст. 3кВт. 2910 обр/мин. - 2 шт.

Запланированная сумма 2 160,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 160,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.16. Участок №5. Котельная «Школа №85». Замена циркуляционных насосов DAB-180/340/65-Т на насосы Pedrollo F 50/160A - 3 шт.

Запланированная сумма 1 809,11 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 665,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 144,11 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками РЭКХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «skerSnab».

4.17. Котельная «Аэропорт». Замена насоса К-20/30 с электродвигателем 5,5 кВт- 1 шт.

Запланированная сумма 205,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 205,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «РООТ».

4.18. Котельная «Аэропорт». Замена насоса центробежного АХ65-40-200К с электродвигателем 7,5 кВт- 1 шт.

Запланированная сумма 895,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 895,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.19. Котельная «Аэропорт». Замена насоса центробежного АХ50-32-160 КСД У2 с электродвигателем 5,5 кВт - 1 шт.

Запланированная сумма 950,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 950,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.20. Котельная «Премьера». Замена подпиточного насоса 1Д315-71 с электродвигателем- 1 шт.

Запланированная сумма 2 236,61 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 236,61 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Премьера» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Millennials".

4.21. Котельная «Кокжиек». Замена подпиточного насоса 1Д315-71 без электродвигателя - 1 шт.

Запланированная сумма 1 000,27 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 000,27 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Millennials".

4.22. Котельная «Кокжиек». Замена электродвигателя для дымососа ДН-17БК - 1 шт.

Запланированная сумма 1 160,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 160,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП "Electro Power".

4.23. Котельная «Кокжиек». Замена электродвигателя для дутьевого вентилятора ВДН-11,2 - 1 шт.

Запланированная сумма 459,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 459,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП "Electro Power".

4.24. Котельная «Кокжиек». Замена LOWARA 35V19F022 T/D - 1 шт.

Запланированная сумма 995,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 995,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Нурай».

4.25. Котельная «Жасканат». Замена Компрессор мощностью 750 Вт - 1 шт.

Запланированная сумма 107,14 тыс. тенге, фактическая сумма – 107,14 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Жасканат» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «DK Company».

4.26. Котельная «Саялы». Замена Сервопривода Siemens SQM10.16502- 2 шт.

Запланированная сумма 1 700,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 700,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками РЭХХ ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «AVERE».

4.27. Котельная «СВК». Замена глубинного насоса ЭЦВ-100-120-60 - 2 шт.

Запланированная сумма 3 000,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 000,00 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «СВК» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО "Millennials".

4.28. Котельная «Кокжиек». Замена насосов вихревого ВКС 2/26А - 4 шт.

Запланированная сумма 12 426,43 тыс. тенге, фактическая сумма – 5 776,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 6 650,43 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП "Калелов Д.Н.".

4.29. Котельная «СВК». Замена насосов вихревого ФН-1500Л 68/5/5- 2 шт.

Запланированная сумма 137,48 тыс. тенге, фактическая сумма – 136,00 тыс. тенге. Экономия на сумму 1,48 тыс. тенге образовалась по итогам государственных закупок. Работы выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «СВК» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП "Нагашибаева".

5. Замена запорной арматуры.

5.1. Котельная «Премьера». Замена задвижек клиновые стальные литые с выдвижными шпинделями ПТ11055-300 DN300 PN1,6Мпа – 4 шт.

Запланированная сумма – 2 708,00тыс. тенге, фактическая сумма – 2 708,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Премьера» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «УРАН»

5.2 Котельная «Премьера». Замена задвижек клиновые стальные литые с выдвижными шпинделями ПТ11055-300 DN400 PN1,6Мпа – 4 шт.

Запланированная сумма – 6 928,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 6 928,00тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Премьера» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Компания Телемост».

5.3 Котельная «Кокжиек». Замена задвижек стальные фланцевые Ду200 с выдержкой давления Ру 16 30с64нж – 4 шт.

Запланированная сумма – 1 340,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 340,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Кокжиек» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Zholanova».

5.4 Котельная «СВК». Замена задвижек стальных фланцевые Ду200 с выдержкой давления Ру 25 30с64нж - 3 шт.

Запланированная сумма – 1 167,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 167,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «СВК» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Zholanova».

5.5 Котельная «Аэропорт». Замена задвижек чугунные фланцевые Ду 200 с выдержкой давления Ру 16 30ч 6бр - 4 шт.

Запланированная сумма – 1 137,48 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 137,48 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры».

5.6 Котельная «Аэропорт». Замена задвижек чугунные фланцевые Ду 200 с выдержкой давления Ру 16 30ч 6бр - 4 шт.

Запланированная сумма – 1 137,48 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 137,48 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры».

5.6 Котельная «Аэропорт». Замена задвижек чугунные фланцевые Ду 200 с выдержкой давления Ру 16 30ч 906бр с электроприводом- 2 шт.

Запланированная сумма – 2 912,50 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 912,50 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Аэропорт» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «Павлодарский Завод Трубопроводной Арматуры».

5.7 «Южная районная котельная». Замена задвижек клиновые стальные литые с выдвижным шпинделем ПТ11055-300 DN300 PN1,6Мпа - 4 шт.

Запланированная сумма – 2 708,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 2 708,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «ЮРК» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «УРАН».

5.8 Котельная «Жасканат». Замена кранов шаровых фланцевых LD DN150 PN16 - 4 шт.

Запланированная сумма – 432,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 432,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Жасканат» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Zholanova».

5.9 Котельная «Жасканат». Замена кранов шаровых фланцевых LD DN200 PN16- 4 шт.

Запланированная сумма – 792,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 792,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Жасканат» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Zholanova».

5.10 Котельная «Жасканат». Замена кранов шаровых фланцевых LD DN250 PN16- 4 шт.

Запланированная сумма – 1 476,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 476,00тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «Жасканат» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «Zholanova».

5.11 «Южная районная котельная». Замена клапана «АМАКС-КЭ.Ш-20-1,6-НО-ДнЭ»- 2 шт.

Запланированная сумма – 3 860,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 3 860,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками котельной «ЮРК» ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ИП «АБИ».

6. Ремонт газовых регуляторов.

6.1. Участок №6. Котельная «Школа №32». Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н – 1 шт.

Запланированная сумма – 900,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 900,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «POLIMER MED».

6.2. Участок №5. Котельная «Школа №85». Замена газорегуляторного пункта (ГРП) с регулятором РДГ-50 на шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н - 1 шт.

Запланированная сумма – 900,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 900,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «POLIMER MED».

6.3. Участок №3. Котельная «Жумабаева,36». Замена регуляторов давления газа РДБК-50 (2шт) на регуляторы давления РДП-50Н в зале №1,2 – 2 шт.

Запланированная сумма – 660,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 660,00 тыс. тенге. Замена оборудования выполнялась собственными силами предприятия (сотрудниками газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «POLIMER MED».

6.4. «Юго-восточная районная котельная». Замена регулятора РДУК-2-200/105 на регулятор давления газа РДУК-2-200/140 (Н) – 1 шт.

Запланированная сумма – 989,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 989,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ELECTRO-ТЕК». Поставка осуществлена ИП «Di_Ai group».

Дополнительные мероприятия на 2025 год

1. Замена котлов.

1.1. Участок №3. Котельная «Технический лицей 71». Замена котла КСГн-0,63 на аналогичный - 2 шт.

Запланированная сумма – 14 070,94 тыс. тенге, фактическая сумма – 14 769,31 тыс.тенге. Отклонение – 698,37 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия СРКО ТОО «АТКЭ»).

1.2. Участок №3. Котельная «Школа №101». Замена котла КСГн-0,63 на аналогичный- 1 шт.

Запланированная сумма 6 462,72 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 6 862,79 тыс. тенге. Отклонение – 400,42 тыс. тенге. Работы выполнялись собственными силами предприятия СРКО ТОО «АТКЭ»).

2. Замена газовых горелок.

2.1. Участок №3. Котельная «Школа №84». Замена горелки BALTUR TBG 150 MC с щитом управления - 2 шт.

Запланированная сумма – 11 620,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 11 620,00 тыс. тенге. Работы по установке и наладке горелочных устройств выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками СРКО и газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «РАЙАТ».

2.2. Участок №2. Котельная «Таштитова,7». Приобретение горелки BALTUR TBG 150 MC с щитом управления и частотным преобразователем - 3 шт.

Запланированная сумма – 17 430,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 17 430,00 тыс. тенге. Работы по установке и наладке горелочных устройств выполнялись собственными силами предприятия (сотрудниками СРКО и газовой службы ТОО «АТКЭ»). Поставка осуществлена ТОО «РАЙАТ».

3. Строительно-монтажные работы.

3.1. «Юго-восточная районная котельная». Подготовка сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование).

Запланированная сумма – 582 214,34 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 582 214,34 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «СПЕЦКОММУНСТРОЙ».

3.2 «Юго-восточная районная котельная». Технический надзор на СМР по подготовке сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование).

Запланированная сумма – 17 327,10 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 17 327,10 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Саулет-16».

3.3 «Юго-восточная районная котельная». Авторский надзор на СМР по подготовке сетей подпиточной воды систем теплоснабжения водогрейными котлами, с установкой и обвязкой дополнительного оборудования (вакуумный деаэратор-2шт, подогреватели, насосное и вспомогательное оборудование).

Запланированная сумма – 6 654,47 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 6 654,47 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Intermax BSV».

3.4 Котельная «Карасу». Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 182 798,54 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 182 797,54 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Жетісу ЖК».

3.5 Котельная «Карасу». Технический надзор по реконструкции 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 3 421,97 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 3 421,97 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Казабразив».

3.6 Котельная «Карасу». Авторский надзор по реконструкции 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 622,50 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 697,20 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ИП «Next».

3.7 Котельная «Коккинаки». Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 204 418,59 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 204 418,59 тыс. тенге. Строительно-монтажные работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ШЕЛС».

3.8 Котельная «Коккинаки». Технический надзор по реконструкции 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 4 524,33 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 524,33 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «GIS Project».

3.9 Котельная «Коккинаки». Авторский надзор по реконструкции 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 959,62 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 959,62 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «AQUA КИП Engineering».

3.10 Котельная «Премьера». Капитальный ремонт котельной в виде замены дымовой трубы.

Запланированная сумма – 84 235,45 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 84 234,45 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ПроектДизайнКурылыс».

3.11 Котельная «Премьера». Технический надзор по капитальному ремонту котельной в виде замены дымовой трубы.

Запланированная сумма – 1 794,47 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 1 794,47 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «АСЫЛТАУ-2030».

3.12 Котельная «Премьера». Авторский надзор по капитальному ремонту котельной в виде замены дымовой трубы.

Запланированная сумма – 398,16 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 398,16 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «Формула Проект».

3.13 Котельная «Орманова». Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ».

Запланированная сумма – 87 982,69 тыс. тенге, работы не выполнены. В связи с невозможностью поставки основного технологического оборудования в установленные сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией., образовалась экономия на сумму 87 982,69 тыс. тенге. Невыполненные работы перенесены на 2026 год. Работы выполняются силами подрядной организации ТОО «ШЕЛС».

4. Ремонт дымовой трубы

4.1 Котельная «Жасканат». Капитальный ремонт металлической дымовой трубы Н=55 м.

Запланированная сумма – 15 000,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 15 000,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «ЕС-Арна».

5. Программное обеспечение

5.1 Подписка на обновление программного комплекса АВС, дополнение (передача всех текущих редакций и модификаций течение года) на одно рабочее место.

Запланированная сумма – 110,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 125,00 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «CAD.kz».

5.2 Услуги по предоставлению лицензии на право использования программного обеспечения «Свидетельство пользователя электронного представления сметно-нормативной базы в строительстве» на одно рабочее место.

Запланированная сумма – 44,30 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 50,89 тыс. тенге. Услуги выполнялись силами подрядной организации ТОО «CAD.kz».

5.3 Аппаратно-программный комплекс/ Система информационной безопасности – 21 шт.

Запланированная сумма – 26 200,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 26 200,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Therion».

6. Услуги

6.1 Техническая экспертиза исполнения инвестиционной программы за 2024 год.

Запланированная сумма – 884,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 884,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «DB Energoaudit».

7. Замена и установка приборов учета

7.1 Участок №6. Котельная «Барвинок». Дооснащение прибора учета тепловой энергии расходомерами на подпиточных трубопроводах.

Запланированная сумма – 1 759,23 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 1 759,23 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Производственная фирма» «Взлёт-Казахстан».

7.2 Участок №6. Котельная «Наурыз». Дооснащение прибора учета тепловой энергии расходомерами на подпиточных трубопроводах.

Запланированная сумма – 1 759,23 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 1 759,23 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Производственная фирма» «Взлёт-Казахстан».

7.3 Участок №1. Котельная «Школа №171». Установка прибора учета тепловой энергии.

Запланированная сумма – 2 562,12 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 562,12 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

7.4 Участок №1. Котельная «Школа №48». Установка прибора учета тепловой энергии.

Запланированная сумма – 4 664,88 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 664,88 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

7.5 Участок №5. Котельная «Мадениет». Замена прибора учета тепловой энергии.

Запланированная сумма – 3 605,58 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 3 605,58 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

7.6 Участок №2. Котельная «Таирова». Установка нового прибора учета тепловой энергии.

Запланированная сумма – 4 254,03 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 4 254,03 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

7.7 Участок №2. Котельная «Саялы». Замена прибора учета тепла.

Запланированная сумма 1 237,50 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 1 237,50 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

7.8 Участок №5. Котельная «Саялы». Установка частотного преобразователя с регулятором измерения в комплекте.

Запланированная сумма – 2 800,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 800,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Алматы ТБН сервис».

8. Приобретение основных средств.

8.1 Лазерное МФУ – 3 шт.

Запланированная сумма – 474,60 тыс. тенге, фактическая сумма – 474,60 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «COPY LAND».

8.2 Холодильник 100 – 1 шт.

Запланированная сумма – 149,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 149,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Сарсенова».

8.3 Холодильник 60 – 1 шт.

Запланированная сумма – 69,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 69,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Сарсенова».

8.4 Микроволновая печь – 2 шт.

Запланированная сумма – 66,67 тыс. тенге, фактическая сумма – 66,67 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «ALA сервис».

8.5 Стулья для котельных -150 шт.

Запланированная сумма – 1 530,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 1 530,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена Оо «Ои «Ер-Нур ШАПАГАТ».

8.6 Кресла офисные -8 шт.

Запланированная сумма – 416,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 416,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Имидж Media».

8.7 «Электротехническая служба». GPRS-модем – 2 шт.

Запланированная сумма – 144,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 144,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «НЕСИБЕЛ».

8.8 Планшет Apple iPad Pro 2022 12.9 дюйм Wi-Fi 8Гб/128Гб серый-1 шт.

Запланированная сумма – 637,78 тыс. тенге, фактическая сумма – 637,78 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Мусаев».

8.9 Котельная «Аккент». Приобретение кондиционеров с сопутствующей услугой в виде замены– 12 шт.

Запланированная сумма – 4 221,44 тыс. тенге, фактическая сумма – 4 221,44 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Алпамыс».

8.10 «Финансово-экономическое управление». Приобретение кондиционера настенного – 1 шт.

Запланированная сумма – 211,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 211,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Мырзалиева».

8.11 Приобретение персональных компьютеров – 15 шт.

Запланированная сумма – 6 233,85 тыс. тенге, фактическая сумма – 4 693,50 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «GSE (ДжиЭсЕ)».

8.12 Приобретение Мониторов Philips 24E1N1100A/01, 24" для установки на щиты управления– 15 шт.

Запланированная сумма – 824,85 тыс. тенге, фактическая сумма – 725,90 тыс. тенге. Поставка осуществлена ТОО «Soft Master».

8.13 Котельные «РКО и Премьера». Приобретение источников бесперебойного питания – 4 шт.

Запланированная сумма – 120,00 тыс. тенге, фактическая сумма – 120,00 тыс. тенге. Поставка осуществлена ИП «Комплекс безопасности».

9. Разработка ПСД.

9.1 Участок №2. Котельная «Кабилова,56». Разработка и согласование проекта внутреннего газоснабжения котельной в связи с заменой газопотребляющего оборудования.

Запланированная сумма – 222,56 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 222,56 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «АтмосфераKZ».

9.2 Участок №3. Котельная «Сейфуллина 152А». Разработка и согласование проекта внутреннего газоснабжения котельной в связи с заменой газопотребляющего оборудования.

Запланированная сумма – 222,56 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 222,56 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «АтмосфераKZ».

9.3 Участок №5. Котельная «Школа №80». Разработка и согласование проекта внутреннего газоснабжения котельной в связи с заменой газопотребляющего оборудования.

Запланированная сумма – 222,56 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 222,56 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «АтмосфераKZ».

9.4 Участок №5. Котельная «Школа №85». Разработка и согласование проекта внутреннего газоснабжения котельной в связи с заменой газопотребляющего оборудования.

Запланированная сумма – 222,56 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 222,56 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «АтмосфераKZ».

9.5 СВК. Разработка ПСД «Ремонтные работы по устройству канализационной системы в котельной «СВК»

Запланированная сумма – 10 515,02 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 10 515,02 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «КазГосПроект».

9.6 «Служба автотранспорта». Корректировка ПСД: "Строительство производственного здания с боксами для автомобилей и склада не менее 900 м2.

Запланированная сумма – 12 515,62 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 12 515,62 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Пауза-ПВ».

9.7 Разработка проекта по установке счетчиков воды на 31 котельной.

Запланированная сумма – 2 329,15 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 2 329,15 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Sake Group».

9.8 Котельная «Премьера». Разработка ПСД на узел учета согласованный с ТОО "АлТС"

Запланированная сумма – 280,00 тыс. тенге, работы выполнены на сумму – 280,00 тыс. тенге. Работы выполнялись силами подрядной организации ТОО «Sake Group».

В ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» имеются квалифицированные специалисты, осуществляющие строительно-монтажные работы по котельному оборудованию. В целях экономии средств, работы по монтажу и ремонту оборудования выполняются в рамках инвестиционной программы специалистами предприятия (служба по ремонту котельного оборудования (СРКО)).

Работы в рамках инвестиционной программы выполнены за счет собственных средств предприятия и за счет местного бюджета.

Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2025 год составляет – 2 866 598,05 тыс. тенге, с учетом внесенных корректировок, из них за счет собственных средств 1 524 553,85 тыс. тенге, за счет местного бюджета 1 342 044,20 тыс. тенге.

Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2025 год составляет – 1 518 723,88 тыс. тенге за счет собственных средств и 2 758 628,02 тыс. тенге за счет местного бюджета. Экономия за счет собственных средств составила 93 812,65 тыс. тенге, из них 5 829,96 тыс. тенге по результатам госзакупок, 87 982,69 тыс. тенге, в связи с перенесенными мероприятиями на 2026 год. Расхождение за счет местного бюджета составляет 1 416 583,82 тыс. тенге по результатам госзакупок.

Выполнение работ и мероприятий позволило сократить общий износ котельного оборудования на 1,9%, а также повысить эффективность и увеличить срок эксплуатации оборудования котельных.

Главный инженер

П. Леденцов

Заместитель главного инженера

Ж. Талдыбаев

Начальник ПТУ

Д. Жусупбекова

Начальник ОПР

А. Жусупова