

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2023 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Информация об исполнении инвестиционной программы за второе полугодие 2022 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства		Улучшение произв-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
1. Замена котла																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа 47". Замена котла КСГн-0,63	шт	2	2		16 268,270	10 611,250	5 657,020			10 611,25		299,154	209,508	63	68	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Уч №1. Котельная "Школа №48" Замена котлов Riello-350.	шт	1	1		29 775,37	2 286,00	27 489,369			2 286,00		80,485	223,058	63	67		Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. Мелькомбинат. Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2		17 333,27	15 391,33	1 941,944			15 391,33		7 334,107	5 106,511	63	67	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. 4 ГКБ. Замена котлов КСГн-1,16	шт	2	2		17 328,91	15 300,00	2 028,909			15 300,00		1 779,054	1 068,448	63	67	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
		Итого					80 705,822	43 588,580	37 117,242			43 588,58							
2. Замена горелки																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №2 Волочаевская,381 Замена горелок	шт	5	5		4993,30	29850,00	- 24 856,702			29 850,00		3030	2111	63	67		Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. 4 ГКБ Замена горелок с щитом управления (Baltur)	шт	2	2		15782,28	11940,00	3 842,277			11 940,00		1 779,054	1 068,448	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Уч №4 Кот. Мелькомбинат. Замена горелки с щитом управления (Baltur)	шт	2	2		15782,28	11940,00	3 842,277			11 940,00		569,037	5 106,511	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого					36557,85	53730,00	-17172,15			53 730,00							

3. Замена дымохода																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №1 Котельная "Школа 47" Замена дымохода Д-3,5-2 шт.	шт	2	2			525,04	430,65	94,387		430,65		299,154	209,508	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Уч №1 кот. "Детский туб санаторий №1" Замена дымохода Дн-3,5-3 шт.	шт	3	3			1 744,16	645,98	1 098,176		645,98		1 749,404	1 042,464	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Таштитова,7. Замена дымоходов Д-3,5	шт	2	2			785,17	430,65	354,519		430,65		1 691,938	1 078,240	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. 4 ГКБ Замена дымоходов Д-3,5	шт	2	2			749,78	430,65	319,125		430,65		1 779,054	1 068,448	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Уч №4. Кот. Мелькомбинат. Замена дымоходов Д-3,5	шт	2	2			749,78	430,65	319,125		430,65		7 334,107	5 106,511	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
Итого								4553,93	2368,60	2185,33		2 368,60							

3. Замена емкости, бойлера																			
1	Произ-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст. № 1	шт	1	396			5 955,94	4 302,54	1 653,402		4 302,54		742 915,549	440 153,869	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
1	Произ-во теп. энер.	РКО Замена латунных труб ду 16х1 подогревателя химочищенной воды марки ПП-53-7 ст. № 4	шт	1	396			5 955,942	4 302,54	1 653,402		4 302,54		742 915,549	440 153,869	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Премьера Замена регулятора подачи ХОВ ДВ-300 ДУ-250 РУ-16	шт	1	1			2 789,070	2 718,00	71,070		2 718,00		151 293,058	122 772,567	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Премьера Замена регулятора сырой воды на ТКЗ-400 ДУ-200 РУ-16, 25ч945иж	шт	1	1			320,470	2 310,00	- 1 989,530		2 310,00		151 293,058	122 772,567	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
Итого								15 021,424	13 633,080	1 388,344		13 633,08							

4. Замена приборов учета, регулятора																			
1	Произ-во теп. энер.	Кокжиек Замена регулятора давления газа РДБК-50 на регулятор давления РДП-50Н в ГРУ на линии №1 паровых котлов	работ	1	1			249,03	234,00	15,033		234,00		41 529,566	25 800,707	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Кокжиек Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н в ГРУ на линии №1 водогрейных котлов	шт	1	1			467,83	450,00	17,829		450,00		41 529,566	25 800,707	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Поликлиника Замена газорегуляторной установки (ГРУ) с регулятором РДУК 2-50 на шкафной газорегуляционный пункт (ШГРП) с регулятором РДП-50Н	шт	1	1			1 007,41	990,00	17,410		990,00		1 670,240	1 204,843	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной

4	Произ-во теп. энер.	Уч №4 Школа №20. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1			2 080,28	5 900,00	- 3 819,721	5 900,00	382,380	319,833	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Уч №4 Школа №31. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1			2 080,28	5 900,00	- 3 819,721	5 900,00	114,150	43,499	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Уч №4. кот Черниговская. Замена газового счетчика РГ-250 на газовый счетчик ИРВИС РС-4М Ультра D50	шт	1	1			2 080,28	5 900,00	- 3 819,721	5 900,00	129,703	91,877	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
7	Произ-во теп. энер.	Уч №5 Вокзальная 40 Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	работ а	1	1			123,02	118,00	5,023	118,00	569,037	405,955	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
8	Произ-во теп. энер.	Уч №5 Солнечная 5 Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1			123,02	118,00	5,023	118,00	646,263	475,335	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
9	Произ-во теп. энер.	Уч №5 Акбулак Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1			123,02	118,00	5,023	118,00	600,005	380,294	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
10	Произ-во теп. энер.	Уч №5 Школа №50. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1			123,02	118,00	5,023	118,00	667,395	519,728	63	67	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						8 457,201	19 846,000	- 11 388,799	19 846,00						

Дополнительные мероприятия на 2023 год

6. Замена дымососа

1	Произ-во теп. энер.	Участок № 6 Котельная 13 военный городок Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1420 об/мин с электродвигателем	шт	1	1			223,21	192,33	30,880	192,33	11 708,792	8 055,782			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Участок № 1. Котельная Достык. Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1420 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			446,12	384,67	61,452	384,67	729,418	563,948			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Участок № 2. Котельная Волочаевская. Дымосос Д-3,5 (правый) 3,0 кВт. 1420 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			446,43	384,67	61,761	384,67	3 030,236	2 110,730			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Жумабаева 36Б. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			446,43	384,67	61,761	384,67	10 066,122	6 776,888			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Участок № 3. Котельная Сейфуллина 152А. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			446,43	384,67	61,761	384,67	9 520,329	6 604,633			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Ботагоз. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			446,43	384,67	61,761	384,67	10 203,611	6 889,031			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
7	Произ-во теп. энер.	Участок № 3 Котельная Сейфуллина 68Б. Дымосос Д-3,5 (правый) 4300м3/ч 3,0 кВт. 1500 об/мин с электродвигателем	шт	2	2			446,43	384,67	61,761	384,67	6 647,872	4 465,842			По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной

