

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2026 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2026 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства		Улучшение произв-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года				
4. Замена насосов																					
1	Произ-во теп. энер.	РКО. Замена насоса подачи мазута низкого давления ЦНСН-13-70 с эл. двигателем 15 кВт	шт	2	2			1100,64	14136,00	- 13 035,365		14 136,00		574636	298853	65,1	63,5	По причине удорожания товара	Улучшение надежности работы котельной		
2	Произ-во теп. энер.	РКО. Замена насоса сетевой воды 3В-200 (ЦН-400-105) с эл. двигателем 220 кВт № 7,8,9,10	шт	4	1			19316,47	17190,00	2 126,467		17 190,00		574636	298853	65,1	63,5	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной		
3	Произ-во теп. энер.	Кот. Жас канат. Замена насоса сетевой воды №2 Omega 100-310A	шт	1	1			2308,03	16135,50	- 13 827,467		16 135,50		65377	35298	65,1	63,5	По причине удорожания товара	Улучшение надежности работы котельной		
		Итого						22 725,14	47 461,50	-24 736,37		47 461,50									
Дополнительные мероприятия на 2026 год																					
3. СМР																					
1	Произ-во теп. энер.	Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО «АТКЭ». Котельная «Орманова» в г. Алматы	работа	1	1			87 982,69	87 982,69	-		87 982,69		1 328,050	583,465	65,1	63,5		Улучшение надежности работы котельной		
		Итого						87 982,690	87 982,690	-		87 982,690									
ИТОГО за первое полугодие 2026 года								110 707,825	135 444,190	- 24 736,365		135 444,190									

Зам. главного инженера

И.о. начальника ПТУ

Начальник ОПР

Талдыбаев Ж.А.

Кошкимбаев А.Б.

Жусупова А.Б.