

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие (оперативные данные) 2021 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**			Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План	Факт	Отклонения		Причины отклонения	Собственные средства				Улучшение производных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
				план	факт								Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года
1		Замена котла																		
1.1.	Произ-во теп. энер.	№1уч. Кот. Санаторий Алатау. Замена котла КСГн-0,63на аналогичный (1998г)	шт	2	2	2021	14 880,26	14 857,26	23,00		14857,26	564,208612	585,293	61	60	Экономия по результатам госзакупок.	Улучшение надежности работы котла			
1.2.	Произ-во теп. энер.	№2уч. кот. Глазунова. Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный	шт	2	2	2021	20 833,27	20 844,61	-11,34		20844,61	2019,48024	2202,33	61	60	Упороздание котла	Улучшение надежности работы котла			
1.3.	Произ-во теп. энер.	№3уч.Кот.Сейфуллина,152. Замена котла КСГн-1,16	шт	1	1	2021	10 422,30	10 650,35	-228,04		10650,35	5583,93705	5777,24	61	60	Упороздание котла	Улучшение надежности работы котла			
2		Замена насосов																		
2.1.	Произ-во теп. энер.	РЭКХ. №1 уч. Кот.Санаторий Каменское плато. Замена подпиточного насоса К-8-18 на аналогичный 2шт.	шт	2	2	2021	475,324	475,324	0,00		475,32	626,312754	713,773	61	60	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котла			
2.2.	Произ-во теп. энер.	РЭКХ. №3 уч. Кот.Сейфуллина 152. Замена насосов сырой воды 1,5К6 на насосы К8/18 - 2шт	шт	2	2	2021	483,69	483,69	0,00		483,69	5583,93705	5777,24	61	60	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котла			
							47 094,85	47 311,23												

Главный инженер

Дюсннов С.О.

Заместитель главного инженера

Леденцов П.А.

Начальник ПТУ

Калдыбасов М.М.